

ZAC LUCILINE
Concession d'aménagement
C.R.A.C.L. 2006

ANNEXE 1

	Bilan T.T.C.		Evolution T.T.C.	Observations
	au 20/05/05 (dossier de réalisation)	au 31/12/06 C.R.A.C.L.		
DEPENSES	49860000	44987876	-4872124	Correction T.V.A.
Participation de la Ville	21361756	20469540	-892216	Ajustement des subventions
Participation à l'équilibre		892216	892216	
TOTAL PARTICIPATION VILLE	21361756	21361756		
Cessions d'ouvrages	2676648		-2676648	
Cessions de charges foncières	18645640	21322288	2676648	
Subventions	7176000	2501317	-4674683	Ajustement des subventions
AUTRES PARTICIPATIONS	28498288	23823605	-4674683	
RECETTES	49860044	45185361	-4674683	

197441

Différence s/T.V.A.

ZAC LUCILINE
Concession
d'aménagement
C.R.A.C.L. 2006

ANNEXE 2

	2006	2007	2008	2009	Au-delà	Total	
						T.T.C.	H.T.
Acquisitions			25000	2055000	20729148	22809148	
Etudes		297213	234000	143000	441099	1115312	
Honoraires		15000	45000	90000	1675652	1825652	
Travaux			200000	1000000	11069764	12269764	
Frais divers	2903	51251	18300	25300	201246	299000	
Rémunération Sté	61933	132135	108800	139720	3480412	3923000	
Frais financiers			945	33843	2711212	2746000	
DEPENSES	64836	495599	632045	3486863	40308533	44987876	41691073
Participation Ville			500000	900000	19961756	21361756	
Cessions terrains				2000000	19322288	21322288	
Subventions					2501317	2501317	
RECETTES			500000	2900000	41785361	45185361	41691073
Résultat annuel	-64836	-495599	-132045	-586863	1476828		
Avances & emprunt	150000	300000		1000000	3000000	4450000	
Résultat cumulé	85164	-110435	-242480	170657	4647485		
Remboursement prêts					4450000		
Différence s/T.V.A.					197485		